

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 11 日

天气: 晴

星期: 日

气温: -6~10℃

工程名称: 丰宁县2017第一批光伏电站扶贫项目

监
理
工
作
情
况

1. 大河东: 开关站基础放线, 放线前对基槽进行清理, 放完线监理进行复验, 尺寸符合设计要求, 下午底板钢筋绑扎, 组件安装8组, 支架安装8组, 接地焊接。
2. 冒哈气, 王员外, 干温河, 王家营, 电气施工, 接地焊接。
3. 大下营: 支架、组件安装完毕。
4. 元山子: 电气施工, 接地焊接。
5. 老羊圈: 支架安装20组, 组件安装18组, 电气施工。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

1. 大河东: 50人施工。
2. 干温河, 王家营, 冒哈气, 王员外 25人施工。
3. 老羊圈: 30人施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王洪伟

记录人:

王洪伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建