

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 11月 12日

天气: 晴

星期: 二

气温: 5-10

工程名称: 丰宁县2017第一批光伏电站扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1. 大河东: 11号开关站基础底板. 构造柱钢筋完 监理验筋. 钢筋型号, 尺寸, 间距符合设计要求 下午底板浇筑, 气温较低, 已通知施工单位做好保 温养护. 阵列区支架安装 8 处. 组件安装 7 处. 箱变 基础圈梁支模高度不够, 已通知整改. 2. 冒哈气, 五舅外, 干温沟, 王家营. 电气施工 接地焊接.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	大河东: 30人施工 2. 冒哈气, 五舅外, 干温沟, 王家营. 27人施工. 监理项目部 王总, 严总. 到大滩各地 检查指导工作	
本日现场监理人员		王洪伟
记录人: 王洪伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建