

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 13 日

天气: 晴

气温: 11/-5

工程名称: 平遥县农村电网改造升级工程

监
理
工
作
情
况

1. 车房村, 组体板安装结束, 完成0.5 MW, 防雷接地整改中
2. 沙驼子, 围栏试安装, 等待领导意见。
3. 海子沟和干沟, 因材料问题未施工, 正在协调中。
4. 曹二堂村 电气施工。
5. 西董子村 组体板安装6组。
6. 干沟门新增, 组体板安装3组, 支架安装3组, 桩基整改5组。
7. 小庙子村, 电气施工
8. 苏家店干沟门: 三角支架已完成。
9. 干沟老村, 电气施工

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中利	苏家店干沟门, 施工人员	30人, 装载机1台
河北	干沟老村	施工人员 18人
力能新	干沟门新增	施工人员 20人 装载机1台, 挖机1台
能源有	沙驼子村.	施工人员 10人
限公司	西董子村	施工人员 8人
	车房村	施工人员 12人

其
它
事
项

干沟老村新增和海子沟, 材料未到, 无法施工, 监理责令施工方尽快协调, 抓紧施工。

本日现场监理人员

秦福军

记录人: 秦福军

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅



由 扫描全能王 扫描创建