

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 13 日

星期: 二

天气: 晴

气温: -5-11℃

工程名称: 丰宁县2017第一批光伏电站扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1. 大河东: 开关站构造柱箍绑扎, 箍筋及加密区间距符合设计及规范要求。支架安装15组, 组件安装6组, 接地扁铁焊接规范。 2. 冒哈气, 干温河, 王员外, 王家营电气施工。 3. 老羊圈: 支架安装15组, 组件安装12组, 电气同时施工。	
施 工 情 况	施工单位 河北力能合	施工内容及进度 1. 大河东: 30人施工。 2. 冒哈气, 干温河, 王家营, 王员外 电气施工27人。 3. 老羊圈: 30人施工。
其 它 事 项	大河东电缆未进场, 电气无法施工。	
本日现场监理人员		王洪伟
记录人: 王洪伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

