

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 14 日

天气: 多云

气温: 9/-1

星期: 三
工程名称: 阜宁满墩乡2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 干沟门新增, 抗基完成、组件板安装三组, 檩条安三组。 2. 苏家店干沟门 组件板安装两组, 支架安装完成 3. 小庙子村, 并网电缆放线。 4. 富二草村, 电气施工。 5. 干沟老村 电气施工。 6. 西董村 组件板安装两组。 7. 干沟老新增, 三角支架组。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	中利 河北 力能新 能源有 限公司	干沟门新增, 施工人员 20人, 装载机1台, 挖机1台 苏家店 施工人员 28人 装载机1台 小庙子村 施工人员 10人 挖机1台 干沟老新增 施工人员 22人
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 秦 裕 章		
记录人: 秦 裕 章		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建