

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 14 日

星期: 三

工程名称: 丰宁县2017第一批光伏电站扶贫项目

天气: 晴
气温: -6~12

监 理 工 作 情 况	1. 大河东: 开关站基础砌筑规范. 支架安装 15组 组件安装 10组. 2. 干温沟, 五员外, 王家营, 冒哈气电气施工. 3. 老羊圈支架安装 12组. 组件安装 10组. 电气施	
施 工 情 况	施 工 单 位 河 北 常 州 力 天 能 合	施 工 内 容 及 进 度 1. 大河东 30人施工. 2. 干温沟, 五员外, 王家营, 冒哈气. 25人施 3. 老羊圈: 30人施工
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王 强 伟
记 录 人: 王 强 伟		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字):



监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 15 日

星期: 四

天气: 阴

气温: -9 ~ -5℃

工程名称: 丰宁县2017第一批光伏电站扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1. 大河东: 开关站基础砌筑完成, 构造柱支模, 支架安装15组, 组件安装12组. 箱变基础圈梁模板整改完成. 预埋槽钢锚固钢筋间距不符合要求, 已通知施工单位进行整改. 2. 王员外、冒哈气、王家营、干温沟直流, 交流电缆完成. 达到全额并网条件. 3. 老羊圈: 支架安装15组, 组件安装12组, 电气施工.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1. 大河东: 25人施工. 2. 冒哈气、干温沟、王员外、王家营15人施工. 3. 老羊圈: 30人施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王洪伟	
记录人: 王洪伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

