

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 16 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 10-32

工程名称: 平宁县2017第一批村级电站扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1.大河东: 箱变预埋槽钢锚固钢筋已整改, 圈梁浇筑, 并在基础构造柱浇筑, 1250KV4箱变进场两台. 2. 对天台小北河、老羊圈、孤石巡视检查, 老羊圈电缆沟部分深度不满足设计要求, 已通知施工单位整改. 3. 王舅外、王家营、冒哈气、干溪河、蚊管沟符合设计要求, 回填.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1.大河东: 30人施工. 2. 孤石: 50人施工. 3. 老羊圈: 30人施工. 4. 小北河 50人施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王洪伟
记录人: 王洪伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

