

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 15 日

星期: 一

天气: 多云
气温: 5/-9

工程名称: 丰县满族乡沟里2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 富二营村电气安装完成具备并网。 2. 干沟老村 电气安装 安成具备并网, 电缆沟挖沙盖好。 3. 干沟老新增, 三角支架安装6组。 4. 干沟门, 组件板安装3组, 支架安装5组, 三角架安装6组。 5. 苏家店, 支架安装3组。 6. 小庙子 电气施工。 7. 西董子 电气施工。			
施 工 情 况	施工单位 中利 河北 力能新 能源有 限公司	施 工 内 容 及 进 度 富二营 施工人员 6人 干沟老 施工人员 10人 干沟老新增 施工人员 10人 干沟门, 苏 施工人员 22人 装载机1台 苏家店, 施工人员 28人 装载机1台 小庙子 施工人员 6人		
其 它 事 项				
本日现场监理人员		秦福才		
记录人		秦福才 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅



由 扫描全能王 扫描创建