

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 17 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 6/-11

工程名称: 黔东南州2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 干沟尧村. 电缆沟验收回填。 2. 亨房村. 逆变器, 逆变器安装。 3. 小庙子村 电气施工。 4. 苏家屯 三角支架安装完成, 组件板3组 5. 干沟门. 张. 组件板安装2组, 支架安装10组 6. 西望子村 电气施工		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
其 它 事 项	中利 河北 力能新 能源有 限公司	干沟尧 亨房村 小庙子 苏家屯 干沟门. 张 西望子	施工人员 10人 施工人员 6人 施工人员 6人 施工人员 20人 施工人员 21人 装载机1台 施工人员 6人
本日现场监理人员	蔡杨宇		
记录人	蔡杨宇	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

