

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 18 日

天气: 多云

星期: 天

气温: 5/-11

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 沟子沟 防雷接地报验回填 2. 干沟门. 组件板安装. 3组. 支架3组. 电缆敷设. 汇流箱. 逆变器安装。 3. 牢房村 电气施工, 汇流箱. 逆变器安装。 4. 电气安装。小庙子村。 5. 苏家店. 支架安装		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
	中利 河北 力能新 能源有 限公司	干沟门 牢房村 小庙子 苏家店.	施工人员. 23人 装载机1台 施工人员 6人 施工人员 6人 挖机1台 施工人员 14人
其 它 事 项			
本日现场监理人员		秦翰章	
记录人: 秦翰章		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

