

监 理 日 志 ()

日期: 2018年11月9日

天气: 晴
气温: -10-6℃

星期: 一

工程名称: 丰宁县2017第一批光伏扶贫电站项目

监
理
工
作
情
况

1.大河东: 开关柜基础浇筑完成, 支架安装20组。
组件未到, 未安装。立柱与钢柜连接缝隙太大进行整改, 加设斜垫片。
2.孤石: 接地焊接, 组件缺少压块未能安装。
3.老羊圈: 支架安装30组, 组件安装25组。
电气施工。

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

河 常
化 州
力 天
能 合

1.大河东: 60人施工。
2.孤石: 30人施工。
3.老羊圈: 30人施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王强伟

记录人:

王强伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

