

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 20 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 5-11℃

工程名称: 丰宁县2017第一批光伏电站扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1. 大河东: 开关柜基础圈梁支模: 接光伏线. 立柱与柱缝隙, 整改. 由于材料未到. 支架, 组件未安装. 2. 大西沟. 大下营子. 电缆铺砂盖砖. 3. 孤石: 由于尾块未到. 组件未安装. 电气施工. 4. 老羊圈: 支架安装30组. 组件安装28组. 电气施工.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1. 大河东: 60人施工. 2. 大西沟. 大下营子. 10人施工. 3. 孤石: 10人施工. 4. 老羊圈: 30人施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王 强 伟	
记录人: 王 强 伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

