

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 21 日

星期: 三

天气: 晴

气温: -14-20

工程名称: 羊宁2017第一批光伏电站扶贫项目

监
理
工
作
情
况

1. 大河东: 开关柜基础是跳板支模. 绑筋. 电气施工. 材料未到. 支架. 配件未安装. 主柜与柜有缝隙继续整改.

2. 孤石电气施工. 支架. 配件材料未到安装.

3. 老羊圈: 支架安装 15组. 配件安装 10组. 电气施工. 部分电缆沟验收合格. 回填.

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

河北
沧州
天合
能源

1. 大河东: 30人施工.
2. 孤石: 10人施工.
3. 老羊圈: 30人施工.

其
它
事
项

本日现场监理人员

王宏伟

记录人:

王宏伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建