

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 23 日

星期: 五

工程名称: 丰宁县 2017 年第一批光伏电站扶贫项目

天气: 多云

气温: -10 ~ -4℃

监 理 工 作 情 况

1. 大河东开关站基础已做好保温养护. 箱变基础圈梁拆模. 表面没有蜂窝眼. 预埋未做. 防腐. 已通知施工单位做好防腐. 支架安装 18 组. 电气施工.
2. 孤石电气施工. 已具备两个村并网条件.
3. 老羊圈: 支架安装 15 组. 组件安装 10 组. 电气施工. 接地沟回填.

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

河北常州天合

1. 大河东: 40 人施工.
2. 孤石: 10 人施工.
3. 老羊圈: 30 人施工.

其 它 事 项

十号村: 台变未安装. 主电缆无法敷设.

本日现场监理人员

王 强 伟

记录人:

王 强 伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建