

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 24 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 10-6℃

工程名称: 宁县2017第一批村级光伏扶贫电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 大河东: 支架安装20组, 组件安装15组, 个别立柱与地桩缝隙较大, 已通知施工单位整改, 个别支架螺丝未紧固, 已通知施工单位现场紧固。
2. 老羊圈: 支架安装20组, 组件安装18组, 电气施工。
3. 王营: 组件安装完毕, 接地线同项, 11号组件安装完毕, 东营支架安装26组, 安营组件安装26组。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

1. 大河东: 40人施工。
2. 老羊圈 40人施工。
3. 凤山: 回东新增, 50人施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王强伟

记录人: 王强伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

