

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 24 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 6/-10

工程名称: 平遥县白治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 干沟门、苏家店、组件板安装3组、防雷接地沟开挖
2. 海子沟: 支架到货、安装、
3. 干沟亮新增、支架安装2组, 防雷接地开挖400米。
4. 辛房村、电气安装。
5. 选将营、经堂村、阻工。
6. 张学文 组件板安装4组、支架安装完成1MW。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中利
河北
力能新
能源有
限公司

苏家店:	施工人员	15人	挖机1台
海子沟	施工人员	10人	
干沟亮新增	施工人员	22人	挖机1台
张学文	施工人员	23人	装载机1台

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

