

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 25 日

星期: 四

工程名称: 阜宁满族自治县2017年第一批农村低压电网改造工程项目

天气: 晴
气温: 9/-11

监
理
工
作
情
况

1. 送将营、经堂村、组件板安装2组。
2. 张学文、组件板安装4组、电气开工。
3. 辛房村 电气施工结束。已具备并网了。
4. 沙驼子村已成功并网发电。
5. 防雷接地开工。支架安装18组 (干沟老新增)

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中利	经堂村	施工人员	11人	装板机1台
力能新	张学文	施工人员	22人	装板机1台
能源有	干沟老新增	施工人员	29人	装板机1台 挖机1台
限公司				

其
它
事
项

已并网地块, 头道沟村。干沟老村。西堂子村。骡子沟村。沙驼子村。5个点

本日现场监理人员

秦福章

记录人

秦福章

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

