

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 26 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 8/-8

工程名称: 平遥县白治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 干沟尧新增、支架安装13组, 组件板散料, 汇流箱、逆变器安装。 2. 迷将莹、经堂村, 组件板安装1组, 三角支架安装50个。 3. 沟子沟村, 支架完成7组, 组件板安装2组。 4. 张学文, 直流光伏线放线1个单元		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
	中利 河机 力能新 能源有 限公司	干沟尧新增、施工人员	29人, 装载机1台, 挖机1台
		迷将莹、经堂村, 施工人员	12人
		沟子沟村, 施工人员	11人
		张学文, 施工人员	22人 装载机1台
其 它 事 项	富二堂村成功并网发电!		
本日现场监理人员		秦福章	
记录人		秦福章 / 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建