

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 26 日

天气: 9月
气温: 12-22

星期: 一

工程名称: 宁县2017第一批村级光伏电站扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1. 大河东: 支架安装 15组. 组件安装 10组. 4平方直流电缆敷设. 穿管. 2. 老羊圈: 5号村支架. 组件有10组未安装完. 并网 4. 5. 6. 7. 11号村. 其中5号村未全额. 3. 孤石: 电缆已全部接完. 具备全额并网条件. 4. 拾号村: 外线塔杆未立.	
施 工 情 况	施 工 单 位 河 北 省 常 州 天 合	施 工 内 容 及 进 度 1. 大河东: 50人施工 2. 老羊圈: 20人施工 3. 孤石: 10人施工
其 它 事 项	大议定(天合): 截止今月全额并网点: 小北沟. 大西沟. 学堂营. 留字号. 石板沟. 元子山. 刺嘛菖萝. 老羊圈: 1. 2. 3. 4. 6. 7. 11号村. 具备全额并网点: 吓营子. 南围子. 孤石. 老羊圈: 8. 9. 10号.	
本日现场监理人员		王 强 伟
记录人: 王 强 伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

