

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 11月 28日

天气: 8/2
气温: 13-5℃

星期: 三

工程名称: 平宁县2017第一批村级电站扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1. 大河东: 支架安装8组, 附件安装5组, 3x70电缆敷设, 10KV外线架设. 2. 拾号村 外线架设. 3. 王营初步达到并网条件, 电缆沟铺砂盖石完成. 扁铁焊接完毕. 4. 安营: 附件安装完毕, 扁铁焊接完毕. 5. 门营: 附件安装完毕, 电气施工. 6. 辛营: 附件安装13组.	
施 工 情 况	施工单位 河北、常州、天合、力能	施工内容及进度 1. 大河东: 50人施工. 2. 王营、安营、门营、辛营: 50人施工.
其 它 事 项	天合: 今天没有并网.	
本日现场监理人员		王洪伟
记录人: 王洪伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

