

监 理 日 志 ()

日期: 2018年11月29日

星期: 一

天气: 晴
气温: 3/-12

工程名称: 宁夏回族自治区2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 海子沟村、支架安装、组件板安装3组。 2. 选将营经堂村、组件板安装2组。 3. 干沟门村 组件板安装3组。 4. 干沟老新增, 组件板安装3组、光伏电缆敷设完成。 5. 张学文、支架安装2组、组件板安装组、光伏电缆组。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中利 河拓 力能新 能源有 限公司	海子沟 经堂村 干沟门 干沟老新增 张学文	施工人员 11人 施工人员 15人 施工人员 9人 施工人员 25人 施工人员 20人 装裁1台
其 它 事 项			
本日现场监理人员		秦福章	
记录人: 秦福章		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅



由 扫描全能王 扫描创建