

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 29 日

星期: 四

天气: 晴

气温: -12-3℃

工程名称: 丰宁县2017年第一批村级电站扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1. 大河东: 支架安装8组. 逆变器接成. 组件未装. 立柱与管托缝隙大的整改. 2. 天合拾号时. 全变安装未完成. 3. 王营达到全额并网条件. 4. 17营: 交流电缆铺设完成. 直流完成. 逆变器安装完成. 5. 安营: 直流完成. 扁铁焊接完成. 6. 辛营: 组件安装15组.
----------------------------	---

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况		1. 大河东: 50%施工. 2. 王营. 安营. 17营. 辛营 50%施工.

其 它 事 项	孤石: 消除. 今天没有并网点.
------------------	--------------------------------

本日现场监理人员	王洪伟
记录人: 王洪伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

