

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 30 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 11-6℃

工程名称: 长宁县 2017 第一批村级光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1. 大河东: 支架安装 10 组, 组件安装 6 组, 逆变器接 线。 2. 老羊圈: 消缺 3. 王营: 今天全额并网。 4. 门营: 逆变器, 汇流箱安装完成。 5. 辛营: 组件安装 32 组, 逆变器安装 3 个。 6. 安营: 逆变器安装 5 个, 汇流箱安装 1 个。	
施 工 情 况	施 工 单 位 河 常 北 州 力 天 能 合 源	施 工 内 容 及 进 度 1. 大河东: 15 人安装支架, 组件, 5 人逆变器接线 5 人整改 2. 老羊圈: 10 人消缺 3. 门营: 10 人安装逆变器, 汇流箱 4. 辛营: 20 人安装组件, 5 人安装逆变器 5. 安营: 10 人安装逆变器, 汇流箱
其 它 事 项	拾号村, 孤石 外线未完成。	
本日现场监理人员		王 强 伟
记录人: 王 强 伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

