

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 1 日

星期: 六

工程名称: 宁夏回族自治区2017年第一批农村电网改造升级项目

天气: 晴
气温: 6/-10

监 理 工 作 情 况	经堂村、组件板安装2组。 干沟门、组件板安装3组。 张学文 组件板安装完成、自检、光伏线敷设中。 干沟老新增 组件板安装6组、光伏线敷设16组。 沟子沟村 组件板安装4组。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
		干沟老新增、施工人员 15人 经堂村 施工人员 16人 干沟门 施工人员 12人 挖机1台 张学文 施工人员 21人 装载机1台 沟子沟 施工人员 10人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		秦 杨 军
记录人: 秦 杨 军		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建