

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 02 日

星期: 一

天气: 晴
气温: 1-6℃

工程名称: 永宁县 2017 第一批光伏电站扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1. 大河东: 支架安装 10 组, 组件安装 2 组, 3x170 电缆敷设, 逆变器接线, 电气完成 3 个单元。 2. 天合大洲: 调平。 3. 门营: 达到并网条件。 4. 车营: 组件安装完毕, 逆变器安装完毕。 5. 安营: 交流电缆敷设完成, 直流电缆穿管完成。	
施 工 情 况	施 工 单 位 河 北 常 州 天 合 力 能	施 工 内 容 及 进 度 1. 大河东: 6 人安装支架, 6 人安装组件, 5 人做电气。 2. 天合: 10 调平。 3. 门营: 10 人电气施工。 4. 车营: 10 人安装支架, 10 人安装组件。 5. 安营: 10 人电气施工。
其 它 事 项	拾号村、孤石外线完成, 预计明天并网。	
本日现场监理人员		王 波 伟
记录人: 王 波 伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

