

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 2 日

星期: 天

工程名称: 丰县2017年第一批光伏扶贫电站项目

天气: 多云
气温: 6/-7

监 理 工 作 情 况	1. 干沟光新增. 组件板安装12组、光伏线敷设15组 2. 海子沟村. 组件板安装6组 3. 张学文 光伏线敷设电; 3x70+1. 电缆敷设完成。 4. 遂将莹 组件板安装2组。施工现场有人阻工。 5. 苏家店 组件板安装2组、围栏材料到货。		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
	中利 河北 力能新 能源有 限公司	干沟光新增. 施工人员 14人 海子沟 施工人员 10人 张学文 施工人员 21人 装载机1台 遂将莹、现莹村施工人员 16人 苏家店 施工人员 11人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员: 秦福军			
记录人: 秦福军		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建