

监 理 日 志 ()

天气: 多云
气温: 2/-13°

日期: 2018 年 12 月 3 日

星期: 一

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 张学文、光伏线敷设、并网电缆线敷砂盖砖 2. 苏家店: 组件板安装5组 3. 干沟尧新增 组件板安装 11 组、光伏线敷设 16 组。 4. 沟子沟 组件板安装 6 组。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	中利 河北 力能新 能源有 限公司	张学文、施工人员 21人 装载机1台 苏家店、施工人员 20人、挖机1台 干沟尧新增 施工人员 26人 沟子沟 施工人员 10人
其 它 事 项	气象台发布寒潮黄色预警信号,在未来48小时内,部分地区 降温幅度以下, 监理电话通知各施工点注意防寒保暖工作。	
本日现场监理人员		秦福章
记录人 秦福章		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建