

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 03 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 13-20

工程名称: 丰宁县2017第一批光伏电站扶贫项目

监
理
工
作
情
况

1. 大河东: 支架安装完毕, 细件未到, 今无设备安装.
电缆铺砂, 厚符合设计要求.
2. 老羊圈: 孤石 消除.
3. 17 营: 全额并网.
4. 安营: 交流电缆敷设完成, 直流电缆穿管完成.
5. 辛营: 细件安装完毕, 交流电缆敷设.

施
工
情
况

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

河 北 力 能
常 州 天 合

1. 大河东: 10人 电缆沟铺砂.
2. 老羊圈、孤石: 10人 消除.
3. 17 营: 15人 电缆沟铺砂 盖砖.
4. 安营: 10人 电气施工.
5. 辛营: 10人 电气施工.

其
它
事
项

拾号村, 孤石: 未并网.

本日现场监理人员

王强伟

记录人: 王强伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建