

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 04 日

天气: 晴
气温: 27--15

星期: 二

工程名称: 宁县 2017 第一批光伏电站扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1. A 河系: 电缆沟铺砂, 开并柜吊装完成. 1#, 2# 吊 装完成 (箱变). 2. 孤石、老羊圈 消缺. 3. 安营: 交流电缆敷设完成, 直流电缆穿管完成. 4. 辛营: 直流电缆完成, 交流电缆敷设完成.	
施 工 情 况	施 工 单 位 河 北 力 能 常 州 天 合	施 工 内 容 及 进 度 1. 大河系: 10 人电缆沟铺砂! 4 人吊装. 2. 孤石、老羊圈: 10 人消缺. 3. 安营: 10 人电气施工. 4. 辛营: 10 人电气施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王其伟	
记录人: 王其伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

