

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 5 日

星期: 三

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

天气: 阴

气温: 31-16

监
理
工
作
情
况

1. 苏家店、电气施工、电缆敷设盖砖, 组件板安装9组
2. 经堂村、组件板安装3组。
3. 海子沟村、组件板安装结束, 完成0.5MW, 电气施工。
4. 干沟老新增、组件板安装6组, 光伏线敷设2组。
5. 张学文 电气施工。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中利	苏家店	施工人员	20人	挖机1台
沟孔	经堂村	施工人员	12人	挖机1台
力能新	海子沟	施工人员	10人	
能源有	干沟老新增	施工人员	23人	
限公	张学文	施工人员	20人	装载机1台

其
它
事
项

本日现场监理人员

秦福章

记录人

秦福章

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建