

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 6 日

天气: 多云
气温: -7/-19

星期: 四

工程名称: 阜宁灌阳县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	干沟尧新增, 光伏线敷设结束, 完成1MW。 海子沟村 光伏线敷设25组。 经堂村 电气开工, 苏家店和张学文因天气原因未施工。		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
	中利 河北 力能新 能源有 限公司	干沟尧新增 施工人员 16人 海子沟村 施工人员 6人 经堂村 施工人员 12人 挖机1台	
其 它 事 项			
本日现场监理人员 李新章			
记录人: 李新章		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建