

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 06 日

星期: 四

天气: 晴
气温: 28--15

工程名称: 平宁2017第一批光伏电站扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1. 大河东: 气温太低无施工, 电缆无法展放. 2. 老羊圈: 消缺. 3. 安营: 达到并网条件. 4. 辛营: 直流电缆敷设完, 交流电缆敷设完.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河 北 力 能 吊 州 天 合	1. 老羊圈: 10人消缺. 2. 安营: 5人电气施工. 3. 辛营: 10人电气施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王 洪 伟
记录人: 王 洪 伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

