

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 7 日

天气: 晴
气温: -12/-22

星期: 五
工程名称: 平遥县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

1 张学文、组件板字架完成,紧螺丝、电缆均报验、可填
2 苏家店, 已具备全额并网条件。教幼盖结束。
3 监理检查石栅子村发现, 防雷接地防腐不符合要求, 10kV高压
终端未做防护, 集薄灰尘。
4 检查乐国窝铺村时发现, 防雷不符合要求。已责令施工方整改
5 干沟老新增, 经堂村没有工程量。

	施工单位	施 工 内 容 及 进 度		
施 工 情 况	中利 河扎 力能新 能源有 限公司	张学文: 施工人员	16人	装架机台
		石栅子村 施工人员	30人	挖机台
		乐国窝铺村 施工人员	6人	

其它事项

本日现场监理人员: 秦裕章
记录人: 秦裕章
总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建