

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 07 日

星期: 五

天气: 晴
气温: -32--18℃

工程名称: 丰县 2017 第一批光伏电站扶贫项目

监 理 工 作 情 况

1. 大湖东: 由于气温低电缆无法展放, 现均无施工。

2. 辛营: 制做电缆头, 逆变器, 汇流箱接线

3. 若羊圈: 由于气温低无施工。

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

河 常
北 州
力 天
能 合

辛营: 10人电气施工。

其 它 事 项

本日现场监理人员

王洪伟

记录人:

王洪伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

