

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 08 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 34 ~ 10

工程名称: 阜宁县2017第一批光伏电站扶贫项目

监
理
工
作
情
况

1. 大河东: 支帐篷生火给电缆加温.
2. 辛营: 汇流箱到台变电缆敷设.
3. 老辛营: 无施工.

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

河 常
北 州
力 天
电 合
局

1. 大河东: 8人施工(支帐篷)
2. 辛 营: 10人电气施工

其
它
事
项

业主到大河东施工现场检查了解施工进度.
辛营达到全额并网条件.

本日现场监理人员

王洪伟

记录人: 王洪伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建