

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 09 日

星期: 13

天气: 晴
气温: 24 ~ -10℃

工程名称: 平宁县2017第一批光伏电站扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1.大河东: 三户元4平方直流线接线. 高压电缆敷设 4#箱变到1#箱变. 电缆敷设完成. 电缆绝缘皮没有 破损. 2.辛营: 全额并网. 做收尾工作.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	河 北 力 能	1.大河东: 4人接4平方直流电缆. 12人放高压电缆. 2.辛营: 10人做收尾工作.
其 它 事 项	截止今日: 王营. 17营. 安营. 辛营四村 已全额并网.	
本日现场监理人员	王洪伟	
记录人: 王洪伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

