

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 10 日

天气: 多云

星期: 一
工程名称: 宁蒗彝族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

气温: 14/18

监 理 工 作 情 况	2018年12月8号, 第三队、业主、监理尹卫忠、总包, 检查各项目并网及并网时间和工程进度情况。1. 樱桃沟村支架, 组件板安装完成, 电缆沟未开挖。大阁镇, 达四沟村, 组件板安装25组, 电缆沟已开挖完成。人员正在施工。 1. 海子沟村, 电气施工, 并网240m²电缆终端制作完成 2. 干沟光新增, 组件板结束, 完成1MW, 电气制作完成%80。 3. 经堂村, 电气完成%90, 具备全额并网条件。 4. 张掌文, 已具备全额并网条件。		
施 工 情 况	施工单位 中利 河北 力能新 能源有 限公司	施 工 内 容 及 进 度 海子沟村. 施工人数 6人 干沟光新增 施工人数 16人 经堂村 施工人数 12人	
其 它 事 项	监理部领导检查选将整村, 偏道子村, 即栅子村都已符合并网条件。		
本日现场监理人员: 索 东 平			
记录人: 索 东 平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建