

监 理 日 志 ()

日期: 2018年12月11日

星期: 二

天气: 晴

气温: -25--17℃

工程名称: 阜宁县2017第一批光伏电站扶贫项目

监
理
工
作
情
况

大河东: 1. 电缆沟开挖, 深度符合设计要求.
2. 五区逆变器安装.
3. 箱变低压侧接线.
4. 三区四平方直流电缆接线.
辛营: 消缺.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

河
北
力
能

1. 两台挖机开挖30m.
2. 8人安装逆变器, 安装完毕.
3. 4人箱变接线, 1#、2#完成.
4. 4人直流接线, 三区完成.
5. 辛营: 10人全消缺.

其
它
事
项

监理项目部领导到大河东现场检查.
指导工作.

本日现场监理人员

王洪伟

记录人:

王洪伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建