

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 11 日

星期: 二

天气: 晴
气温: -4/-19

工程名称: 中宁县2017年第一批光伏扶贫电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 选将营、经堂村、电缆沟敷砂盖砖回填, 已报验
2. 海子沟, 电气施工, 电缆沟敷砂盖砖回填, 已报验
3. 干沟老新增, 电气基本完成, 有4组在接线。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中利	选将营	施工人员	6人
河北	海子沟	施工人员	6人
力能新	干沟老新增	施工人员	10人
能源有			
限公司			

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建