

监理日志()

日期: 2018 年 12 月 12 日

星期:

工程名称: 承德满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

天气: 阴/大风
气温: -4/-18°

监 理 工 作 情 况	<p>1. 监理检查帐房沟村，并网电缆放线完成，逆变器、汇流箱正在安装。检查达四沟村，逆变器、汇流箱安装结束，并网电缆布线完成。</p> <p>2. 干沟壳新增、电气施工，并网输出电缆接线。</p> <p>3. 经堂村 电气施工结束，设备全部并网</p> <p>4. 淘子沟 电气施工。</p>	
	施工单位	施工内容及进度
施工情况	中利公司	<p>干沟壳新增 施工人员 24人，挖机 1 台</p> <p>淘子沟村 施工人员 6 人</p>
其它事项	<p>常州天合公司: 商丘开关舱体集过长，无法在村道上运输，天合公司已将开关舱拆成两节，方便运输。</p>	
本日现场监理人员	秦福章	
记录人:	秦福章	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

