

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 13 日

星期: 四

工程名称: 长宁县2017第一批光伏电站扶贫项目

天气: 晴

气温: 24--16℃

监 理 工 作 情 况	大河东: 1. 箱变低压侧接线, 接线柱设松动现象 2. 电缆沟开挖, 深度符合设计要求 3. 逆变器测试开路电压 4. 电缆绝缘皮破损更换的电缆已运到 5. 逆变器接线	
施 工 情 况	施工单位 河北力能	施工内容及进度 1. 箱变接线 2人 2. 一台挖机电缆沟开挖 3. 逆变器测试 2人 4. 逆变器接线 4人
其 它 事 项	箱变高压及外线施工人员还未进场 监理已督促施工单位抓紧进场	
本日现场监理人员		王其伟
记录人: 王其伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

