

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 14 日

星期: 五

天气: 晴
气温: -24 - -15℃

工程名称: 丰宁县 2017 第一批光伏电站扶贫项目

监 理 工 作 情 况	大河东: 绝缘皮破损的电缆已更换完毕。 2. 逆变器接线已完成。 3. 4平方直流电缆接线。 4. 电缆沟部分深度不够的进行清理。	
施 工 情 况	施工单位 河北力格	施工内容及进度 1. 更换电缆: 10人。 2. 逆变器接线 6人。 3. 4平方直流电缆接 4人。 4. 清理电缆沟 4人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王洪伟
记录人: 王洪伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

