

监 理 日 志 ()

日期: 2018年12月15日

星期: 六

天气: 晴

气温: -22--14℃

工程名称: 柳宁县2017第一批光伏电站扶贫项目

监
理
工
作
情
况

大河东: 1. 逆变器五区接线.
2. 4#箱变低压侧接线.
3. 部分电缆沟深度不符合设计要求的
进行整改.

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

河
北
力
能

1. 逆变器接线6人
2. 箱变低压侧接线2人.
3. 电缆沟整改, 一台挖机.

其
它
事
项

高压及外线施工人员未到场.

本日现场监理人员

王良华

记录人:

王良华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建