

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 16 日

星期: 17

天气: 晴
气温: 24 ~ 16 °C

工程名称: 丰县2017第一批光伏电站扶贫项目

监 理 工 作 情 况	大河东: 箱变及开关柜做耐压实验, 电压符合 要求. 2. 电缆沟深度不符合要求的清理. 3. 五区逆变器接线. 4. 支架、配件消缺.	
施 工 情 况	施工单位 河北 力 能	施工内容及进度 1. 耐压实验: 6人, 已做完. 2. 清理电缆沟: 6人 3. 逆变器接线: 4人. 4. 消缺: 4人.
其 它 事 项	配件还差66块没有安装, 没有到场.	
本日现场监理人员		王洪伟
记录人:	王洪伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

