

监 理 日 志

工程名称: 平遥县2017年第一批农村扶贫电网项目

日期	2018年12月16日 星期五	气候	晴	气温	2-/-14°
监理单位动态:	7人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	挖机				
施工进度情况	1. 平沟新增、施工结束, 具备全额并网条件。 2. 土城镇、三间房村、组线安装%90, 电气安装%80, 定于12月20号并网				
检查发现的问题	土城镇、三间房村并网时 ^即 在 ^即 、监理检查工程进度 发现个别接地扁铁截面不够。				
处理措施、意见、结果	三间房工程进度基本满意! 数量合格后再回填				
协调内容或其他	无				
记录人	秦福章	总监签阅			

