

监 理 日 志 ()

日期: 2018年12月23日

星期: 17

天气: 晴

气温: -19~-5℃

工程名称: 丰县2017第一批光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	监理巡检石棚子工地: 1. 石棚子13组组件未安装. 缺少中压块. 2. 接地沟. 电缆沟回填. 3. 个别斜拉螺丝未紧固. 已通知施工单位现场整改. 4. 开关柜调试. 5. 有一组支架接地未与主网连接. 已通知施工单位整改.	
施 工 情 况	施工单位 常州天合	施工内容及进度 1. 接地沟. 电缆沟回填: 一台挖机. 工人6人. 2. 开关柜调试: 4人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王洪伟
记录人: 王洪伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

