

监 理 日 志 ()

日期: 2018年12月24日

星期: 一

工程名称: 阜宁县2017第一批光伏电缆扶贫项目

天气: 晴
气温: -17 ~ -30

监
理
工
作
情
况

石棚子联建:
1. 柜体未到, 13组柜体还没安装.
2. 接地沟、电缆沟回填.
3. 开关柜调试完毕.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

常州天公

接地沟、电缆沟回填: 一台挖机
工人: 6人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

王洪伟

记录人:

王洪伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建