

监 理 日 志

工程名称: 宁蒗族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2018年12月26日 星期三	气候	晴	气温	-12~22℃
监理人员动态:	7人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	赵永清				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 项目总并网发电率, 现场已进入清场整改阶段. 2. 部分并网地块开始围栏准备工作. 3. 土城三乡现场垃圾已清运. 4. 大司车因天气原因暂无人施工.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	处理秦福章撤回公司。				
记录人	秦福章	秦福章	总监签阅		

