

# 监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2019年第一批村级光伏扶贫电站项目

|  |  |      |                                |    |        |  |  |  |
|--|--|------|--------------------------------|----|--------|--|--|--|
| 日期   | 2019年4月17日 星期三   | 气候   | 晴                              | 气温 | 6°~25° |  |  |  |
| 监理人员动态: 今日监理人员共计 5人<br>施工方人员动态: 今日施工人员共计 11人<br>施工机械动态: 现场暂无大型施工机械 |  |      | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>今日现场暂无上述情况。 |    |        |  |  |  |
| 施工进度情况   | 第一、大河东联建电气消缺基本完成、现土建因冻土的原因暂未施工。<br>第二、500kW电站通讯基本调试完成、现联建电 |      |                                |    |        |  |  |  |
| 检查发现的问题  | 正在调试当中。<br><br>今日巡视中未发现问题。                                 |      |                                |    |        |  |  |  |
| 处理措施、意见、结果   | 今日暂无处理措施、意见、结果。  |      |                                |    |        |  |  |  |
| 协调内容或其他  | 今日暂无协调内容或其他。   |      |                                |    |        |  |  |  |
| 记录人  | 王健   | 总监签阅 | 苗守明                            |    |        |  |  |  |