

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2019年4月29日 星期一	气候	阴	气温	4°-18℃
监理人员动态:	今日监理人员共计4人	材料进场、取样见证、合格情况: 今日现场暂无上述情况			
施工方人员动态:	今日施工人员共计15人				
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械				
施工进度情况	第一、天合石棚子SVG基础养护。 第二、黑山嘴镇、天桥镇、电缆沟整改。 第三、账房沟支架组件、基础整改。				
检查发现的问题	在巡查黑山嘴镇、天桥镇电缆沟整改发现电缆沟回填过低、雨雪过后沉降很严重、需重新回填、现已通知施工方继续整改。				
处理措施、意见、结果	暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	暂无协调内容或其他。				
记录人	王健	总监签阅	苗宇明		